

Na temelju članka 32., stavka 1., točke 28. Statuta Grada Vukovara („Službeni vjesnik“ Grada Vukovara br. 4/09, 7/11 i 4/12) Gradsko vijeće Grada Vukovara na 25. sjednici, održanoj 20. ožujka 2013., donosi

ODLUKU

I.

Prihvaća se Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2012. godinu koje je sastavni dio ove Odluke.

II.

Ova odluka će se objaviti u "Službenom vjesniku" Grada Vukovara.

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
GRAD VUKOVAR
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 361-01/11-01/12
URBROJ: 2196/01-01-13-12
U Vukovaru, 20. ožujka 2013.

Predsjednik Gradskog vijeća

Goran Bošnjak, dipl. pravnik

**Izvršenje programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture u 2012. godini**

A) PRIHODI

PLANIRANO

OSTVARENO

1	PRORAČUN	14.130.000,00 kn	8.788.153,64 kn	62%
2	KOMUNALNI DOPRINOS	1.210.000,00 kn	1.803.054,06 kn	149%
3	FOND ZA OBNOVU I RAZVOJ GRADA VUKOVARA	2.400.000,00 kn	3.683.393,72 kn	153%
5	MINISTARSTVO GOSPODARSTVA	500.000,00 kn	0,00 kn	0%
6	GRAD RIJEKA	1.000.000,00 kn	389.878,26 kn	39%
UKUPNO:		19.240.000,00 kn	14.664.479,68 kn	76%

B) RASHODI

I JAVNE POVRŠINE

PLANIRANO

OSTVARENO

1	PARKIRALIŠTA	225.000,00 kn	22.275,00 kn	10%
1.1	Izrada projektne dokumentacije	25.000,00 kn	22.275,00 kn	89%
1.2	Izgradnja parkirališta	200.000,00 kn	- kn	0%
2	POTPORNI ZIDOVI	1.130.000,00 kn	916.093,52 kn	81%
2.1	Ulica Stjepana Radića - potporni zid projektiranje II. faza	100.000,00 kn	25.000,00 kn	25%
2.2	Ulica S. S. Kranjčevića izvođenje i nadzor	400.000,00 kn	412.194,35 kn	103%
2.3	Ribarska ulica, dio izvođenje i nadzor	200.000,00 kn	162.130,22 kn	81%
2.4	Ulica Stjepana Radića uređenje pokosa i odvodnje - izvođenje i nadzor	100.000,00 kn	0,00 kn	0%
2.5	Hitne intervencije	300.000,00 kn	292.393,95 kn	97%
2.6	Ulica Stjepana Radića - uređenje pokosa i odvodnja izvedbeni projekt	30.000,00 kn	24.375,00 kn	81%
3	PJEŠAČKE POVRŠINE	2.071.000,00 kn	1.620.514,50 kn	78%
3.1	Šetnica uz Vuku - izgradnja	100.000,00 kn	- kn	0%
3.2	Šetnica uz Vuku -izrada projektne dokumentacije	78.000,00 kn	77.490,00 kn	99%
3.3	Pješački most preko Vuke izgradnja i nadzor	1.880.000,00 kn	1.530.524,50 kn	81%
3.4	Revizija projektne dokumentacije mosta na rijeci Vuki	13.000,00 kn	12.500,00 kn	96%
4	VERTIKALNA SIGNALIZACIJA - PJEŠAČKI SEMAFORI	710.000,00 kn	708.480,00 kn	100%
4.1	Pješački semafor u ulici Kardinala A. Stepinca kod OŠ D. Tadijanovića	181.000,00 kn	180.318,75 kn	100%
4.2	Pješački semafor u ulici Bana J. Jelačića kod OŠ Mitnica	336.000,00 kn	335.987,50 kn	100%
4.3	Pješački semafor u ulici 12 redarstvenika	193.000,00 kn	192.173,75 kn	100%
UKUPNO:		4.136.000,00 kn	3.267.363,02 kn	79%

II JAVNA RASVJETA

1	Izrada projektne dokumentacije javne rasvjete.	63.000,00 kn	24.550,00 kn	39%
2	Izrada Masterplana javne rasvjete šireg centra grada.	87.000,00 kn	87.000,00 kn	100%
3	Kanalska ulica - izgradnja.	63.000,00 kn	62.531,25 kn	99%
4	Solidarnosti - izgradnja.	117.000,00 kn	116.206,25 kn	99%
5	Budućnosti - izgradnja.	95.000,00 kn	94.441,25 kn	99%
6	Dr. Franje Tuđmana - izgradnja.	62.000,00 kn	61.312,50 kn	99%
7	Zmajeva - izgradnja.	13.000,00 kn	12.262,50 kn	94%
8	Vladimira Nazora - izgradnja.	25.000,00 kn	24.525,00 kn	98%
9	Mirogojska ulica - izgradnja.	75.000,00 kn	74.445,00 kn	99%
10	Stjepana Supanca - izgradnja.	95.000,00 kn	94.900,00 kn	100%
11	Ive Andrića - izgradnja.	163.000,00 kn	162.559,38 kn	100%
12	Park na Trgu žrtava Ovčare	60.000,00 kn	59.277,50 kn	99%
13	Nadzor izgradnje javne rasvjete.	27.000,00 kn	12.750,00 kn	47%
UKUPNO:		945.000,00 kn	886.760,63 kn	94%

III ODLAGALIŠTE

1	Proširenje odlagališta komunalnog otpada "Petrovačka dola" u Vukovaru - izrada projekta	300.000,00 kn	88.750,00 kn	30%
UKUPNO:		300.000,00 kn	88.750,00 kn	30%

IV NERAZVRSTANE CESTE

1	Vijeća Europe	2.400.000,00 kn	2.304.581,00 kn	96%
2	Ivana Gorana Kovačića	2.500.000,00 kn	2.364.080,80 kn	95%
3	Velika skela, Našička, Šarengadska, Najpar bašća	4.150.000,00 kn	4.202.328,00 kn	101%
4	Tri ruže	800.000,00 kn	638.508,74 kn	80%
5	Milovo brdo	350.000,00 kn	249.232,88 kn	71%
6	Izgradnja dijela spojne ceste u Poduzetničkoj zoni Priljevo u Vukovaru	500.000,00 kn	480.034,91 kn	96%
7	Nadzor rekonstrukcija nerazvrstanih cesta	200.000,00 kn	74.665,20 kn	37%
8	Izrada projektne dokumentacije uređenja ulica Dr. F. Tuđmana, Vladimira Nazora, Zmajeva i J.J.Strossmayera	87.000,00 kn	86.250,00 kn	99%
9	Izrada projektne dokumentacije za nerazvrstane ceste u gradu Vukovaru	350.000,00 kn	0,00 kn	0%
10	Otkup zemljišta u svrhu provedbe DPU-a Županijska ulica, izgradnje nerazvrstane ceste i ostalo	2.500.000,00 kn	0,00 kn	0%
UKUPNO:		13.837.000,00 kn	10.399.681,53 kn	75%

V GROBLJA

1	Građevina "Mauzolej Stanić" na Pravoslavnom groblju u Vukovaru - završetak i nadzor	22.000,00 kn	21.924,50 kn	100%
UKUPNO:		22.000,00 kn	21.924,50 kn	100%

SVEUKUPNO: I + II + III + IV + V**19.240.000,00 kn 14.664.479,63 kn**