

Na temelju članka 71. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine broj 68/18, 118/18 i 32/20) i članka 47. stavka 3. točke 31. Statuta Grada Vukovara ("Službeni vjesnik" Grada Vukovara br. 4/09, 7/11, 4/12, 7/13, 7/15, 1/18 i 2/18 - pročišćeni tekst, 7/19 - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 3/20 i 3/21), gradonačelnik Grada Vukovara donosi

ZAKLJUČAK

I.

Gradonačelnik Grada Vukovara utvrđuje Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2021. godinu te isti prosljeđuje Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje.

II.

Za izvjestitelja na sjednici Gradskog vijeća po ovom prijedlogu ovlašćuje se pročelnik Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo i graditeljstvo, Dražen Čulig, dipl. ing. prometa

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
GRAD VUKOVAR
GRADONAČELNIK

KLASA: 361-01/20-01/9
URBROJ: 2196-1-02-21-12
Vukovar, 16. svibnja 2022. godine



Gradonačelnik
Ivan Penava, prof.

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]



REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA



GRAD VUKOVAR

Upravni odjel za komunalno
gospodarstvo i graditeljstvo

KLASA: 363-01/20-01/9
URBROJ: 2196-1-7-22-11
Vukovar, 16. svibnja 2022.

GRADONAČELNIK
- ovdje

Predmet: Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2021.
godinu, *dostavlja se*

Poštovani,

Gradsko vijeće Grada Vukovara donijelo je na svojoj 32. sjednici održanoj dana 09. rujna 2020. godine Odluku o prihvaćanju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2021. godinu u Gradu Vukovaru, a prema izrađenom prijedlogu Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo, graditeljstvo i zaštitu okoliša. Odluka je objavljena u "Službenom vjesniku" Grada Vukovara br. 8/20.

Sukladno realizaciji Programa, priljevu sredstava u Proračun te naknadno utvrđenim potrebama, po izrađenom prijedlogu od strane Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture Gradsko vijeće Grada Vukovara usvojilo je na svojoj 38. sjednici održanoj dana 16. ožujka 2021. godine, a koja Odluka je objavljena u "Službenom vjesniku" Grada Vukovara br. 4/21. Sljedeće Izmjene i dopune Programa Gradsko vijeće Grada Vukovara usvojilo je na svojoj 4. sjednici održanoj 27. prosinca 2021. godine, a koja Odluka je objavljena u „Službenom vjesniku“ Grada Vukovara br. 13/21.

U priloženom izvješću razvidno je da je ukupno izvršenje Programa građenja komunalne infrastrukture za 2021. godinu izraženo u postocima iznosi 89,00 %, dok je prema stavkama prikazano izvršenje na prihodovnoj i rashodovnoj strani.

Člankom 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" br. 68/18., 110/18., 32/20.), propisano je da gradonačelnik podnosi predstavničkom tijelu izvješće o izvršenju programa građenja komunalne infrastrukture zajedno sa izvješćem o izvršenju proračuna.

Slijedom navedenog a sukladno, članku 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu ovaj Upravni odjel predlaže Gradonačelniku da navedeno izvješće prihvati te ga proslijedi Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje.

PROČELNIK

Dražen Čulig, dipl.ing.prometa



Na temelju članka 32. stavka 1. točke 26. Statuta Grada Vukovara („Službeni vjesnik“ Grada Vukovara br. 4/09, 7/11, 4/12, 7/13, 7/15, 1/18, 2/18 - pročišćeni tekst 7/19 -Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 3/20 i 3/21) Gradsko vijeće Grada Vukovara na ___ sjednici održanoj _____ 2022. godine, donosi

ODLUKU

o prihvatanju Izvješća o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2021. godinu

Članak 1.

Prihvata se Izvješće o izvršenju Programa građenja i rekonstrukcije komunalne infrastrukture (dalje u tekstu: Program) koja je u 2021. godini izgrađena odnosno rekonstruirana u uređenim dijelovima građevinskog područja grada Vukovara, kako je navedeno u člancima koji slijede.

Članak 2.

Prema izvorima financiranja za izvršenje Programa u 2021. godini, utrošena su sredstva kako slijedi:

1. Proračun Grada Vukovara ¹	13.631.146,59 kuna
2. Komunalni doprinos	292.861,87 kuna
3. Fond za obnovu i razvoj grada Vukovara ²	10.333.378,69 kuna
4. Fond za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost	51.300,00 kuna
5. Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije ³	2.175.076,38 kuna
6. Sredstva od zakupa javnih površina u iznosu od	628.433,33 kuna
7. Sredstva šumskog doprinosa u iznosu od	15.125,64 kuna

Što ukupno za 2021. godinu čini da je **27.127.322,50 kuna** utrošeno za izgradnju komunalne infrastrukture iz čl. 1. ovog Izvješća.

Članak 3.

GRAĐENJE JAVNIH PROMETNIH POVRŠINA NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIM VOZILIMA SA PRIPADAJUĆIM GRAĐEVINAMA I UREĐAJIMA JAVNE NAMJENE

U 2021. godini izgrađene su sljedeće građevine komunalne infrastrukture:

1. Uređenje trga oko starog vodotornja u Vukovaru – dio sredstava	0,00 kuna
2. Izgradnja stubišta spoj S. Radića i Samostanska	3.014.885,17 kuna
3. Izgradnja sportsko-rekreacijskog centra- stadion	11.195.783,13 kuna

¹***Obrazloženje odstupanja od izvršenja plana:** Grad Vukovar je financirao radove do isplate sredstava Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije, a koja se očekuje krajem proračunske godine

² **Obrazloženje odstupanja od izvršenja plana:** Krajem 2021. godine ustanovljeno je kako u fondu za obnovu i razvoj Grada Vukovara nisu utrošena planirana sredstva za ostale projekte te je tako Fond za obnovu i razvoj Grada Vukovara dodatno povećao sufinanciranje projekata Grada Vukovara.

³ **Obrazloženje odstupanja od izvršenja plana:** Grad Vukovar je financirao radove do isplate sredstava Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije, a koja se očekuje krajem proračunske godine..

4. Izgradnja platoa uz šetnicu Dunav ⁴	1.493.480,47 kuna
5. Izgradnja fontane – Trpinjska cesta	480.252,50 kuna
6. Izgradnja SKATE parka – Olajnica	594.622,65 kuna
7. Izgradnja šetnice uz Dunav u B. Naselju	1.432.706,26 kuna

Članak 4.

GRAĐENJE PARKIRALIŠTA

U 2021. godini izgrađena su sljedeća parkirališta:

1. Izrada projektne dokumentacije za povećanje broja parkirališnih mjesta	0,00 kuna
2. Izgradnja parkirališta – Dunav 1 i 2	1.493.138,61 kuna
3. Izgradnja parkirališta – Sportska ulica u B. Naselju	958.903,14 kuna
4. Izgradnja parkirališta na križanju ul. B. J. Jelačića i H. Nezavisnosti	1.974.304,43 kuna

Članak 5.

GRAĐENJE JAVNE RASVJETE

U 2021. godini izgrađene su građevine javne rasvjete u sljedećim ulicama:

1. D2 od Memorijalnog groblja do Muzeja vučedolske kulture	0,00 kuna
2. Energetski pregled javne rasvjete	83.500,00 kuna
3. Izgradnja javne rasvjete uz Dunav uz šetnicu u B. Naselju – J. Bate	0,00 kuna
4. Nadzor izgradnje javne rasvjete	0,00 kuna
5. Izrada projektne dokumentacije javne rasvjete	261.875,00 kuna

Članak 6.

GRAĐENJE NERAZVRSTANIH CESTA

U 2021. godini izgrađene su sljedeće nerazvrstane ceste:

1. Spoj A. Cesarca –Lijeva bara	0,00 kuna
2. Izgradnja dijela Osječke ulice	0,00 kuna
3. Izgradnja biciklističke staze u ulici B. J. Jelačića	2.929.450,83 kuna
4. Izrada projektne dokumentacije ⁵	55.625,00 kuna

Članak 7.

VERTIKALNA SIGNALIZACIJA

U 2021. godini postavljena je sljedeća vertikalno – prometna signalizacija:

1. Pješački semafori	1.150.545,31 kuna
----------------------	-------------------

⁴ **Obrazloženje odstupanja od izvršenja plana:** Izvođač radova nije izvršio radove u planiranom roku.

⁵ **Obrazloženje odstupanja od izvršenja plana:** Projektna dokumentacija je izrađena sukladno stvarnim potrebama i osiguranim sredstvima u proračunu Grada Vukovara.

Članak 8.

GRADNJA GRAĐEVINA ZA GOSPODARENJE KOMUNALNIM OTPADOM

U 2021. godini utrošena su sredstva za sanaciju odlagališta komunalnog otpada „Petrovačka dola“ u Vukovaru u iznosu od **8.250,00 kuna**.⁶

Članak 9.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom vjesniku" Grada Vukovara.

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
GRAD VUKOVAR
GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 361-01/20-01/9
URBROJ: 2196-1-01-22-13

U Vukovaru, _____ 2022.

Predsjednik Gradskog vijeća
Željko Sabo, teolog

⁶ Budući da nisu riješeni imovinsko-pravni odnosi s Republikom Hrvatskom, nije priveden kraju postupak izrade projektne dokumentacije i sanacije deponije.

Željko Sabo

IZVRŠENJE PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U 2021. g.

A) PRIHODI		PLAN	IZVRŠENJE	
1	PRORAČUN	11.837.000,00 kn	13.631.146,59 kn	115%
2	KOMUNALNI DOPRINOS	350.000,00 kn	292.861,87 kn	84%
3	FOND ZA OBNOVU I RAZVOJ GRADA VUKOVARA	8.191.000,00 kn	10.333.378,69 kn	126%
4	FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST	90.000,00 kn	51.300,00 kn	57%
5	MRRFEU	9.312.000,00 kn	2.175.076,38 kn	23%
6	SREDSTVA OD ZAKUPA JAVNIH POVRŠINA	600.000,00 kn	628.433,33 kn	105%
7	ŠUMSKI DOPRINOS	50.000,00 kn	15.125,64 kn	30%
UKUPNO:		30.430.000,00 kn	27.127.322,50 kn	89%

B) RASHODI

I	JAVNE POVRŠINE	PLAN	IZVRŠENJE	
1	PARKIRALIŠTA			
1.1	Izrada projektne dokumentacije	- kn	- kn	
1.2	Izgradnja parkirališta - Dunav 1 i 2	1.750.000,00 kn	1.493.138,61 kn	85%
1.3	Izgradnja privremenog parkirališta na križanju ul. A. Starčevića i Sportska - ugovoreno u 202.g.	960.000,00 kn	958.903,14 kn	100%
1.4	Izgradnja parkirališta na križanju ul. B.J. Jelačića i H. Nezavisnosti	2.000.000,00 kn	1.974.304,43 kn	99%
	UKUPNO:	4.710.000,00 kn	4.426.346,18 kn	94%
2	PJEŠAČKE POVRŠINE I OSTALI OBJEKTI			
2.1	Uređenje trga oko starog vodotornja u Vukovaru - dio sredstava	- kn	- kn	
2.2	Izgradnja platoa uz šetnicu Dunav	2.700.000,00 kn	1.493.480,47 kn	55%
2.3	Izgradnja stubišta spoj ul. S. Radića i Samostanska	3.100.000,00 kn	3.014.885,17 kn	97%
2.4	Izgradnja sportsko rekreacijskog centra - stadion Vukovar	12.500.000,00 kn	11.195.783,13 kn	90%
2.5	Izgradnja fontane Trpinjska cesta	485.000,00 kn	480.252,50 kn	99%
2.6	Izgradnja skate parka - Olajnica	595.000,00 kn	594.622,65 kn	100%
2.7	Izgradnja šetnice uz Dunav	1.500.000,00 kn	1.432.706,26 kn	96%
	UKUPNO:	20.880.000,00 kn	18.211.730,18 kn	87%
3	VERTIKALNA SIGNALIZACIJA - PJEŠAČKI SEMAFORI			
3.1	Pješački semafori	1.155.000,00 kn	1.150.545,31 kn	100%
	UKUPNO:	1.155.000,00 kn	1.150.545,31 kn	100%
II	JAVNA RASVJETA	PLAN	IZVRŠENJE	
1	Izrada projektne dokumentacije javne rasvjete	300.000,00 kn	261.875,00 kn	87%
2	D2 od Memorijalnog groblja do muzeja	- kn	- kn	
3	Energetski pregled javne rasvjete	85.000,00 kn	83.500,00 kn	98%
4	Izgradnja javne rasvjete u ul. Jana Bate	- kn	- kn	
5	Nadzor izgradnje javne rasvjete.	- kn	- kn	
	UKUPNO:	385.000,00 kn	345.375,00 kn	90%
III	NERAZVRSTANE CESTE	PLAN	IZVRŠENJE	
1	Izrada projektne dokumentacije za nerazvrstane ceste u gradu Vukovaru	150.000,00 kn	55.625,00 kn	37%
2	Izgradnja ceste - spoj A. Cesarca - Lijeva bara	- kn	- kn	
3	Izgradnja biciklističke staze u ul. B.J. Jelačića	3.050.000,00 kn	2.929.450,83 kn	96%
4	Izgradnja dijela Osječke ul.	- kn	- kn	
	UKUPNO:	3.200.000,00 kn	2.985.075,83 kn	93%
IV	PROGRAM GRADNJE GRAĐEVINA ZA GOSPODARENJE KOMUNALNIM OTPADOM	PLAN	IZVRŠENJE	
1	Sanacija odlagališta komunalnog otpada "Petrovačka dola" u Vukovaru - izrada projektne dokumentacije	100.000,00 kn	8.250,00 kn	8%
2	Izgradnja reciklažnog dvorišta - 2	- kn	- kn	
	UKUPNO:	100.000,00 kn	8.250,00 kn	8%

SVEUKUPNO: I + II + III + IV	30.430.000,00 kn	27.127.322,50 kn	89%
------------------------------	------------------	------------------	-----